



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WODOCIĄG MARECKI  
SPÓŁKA Z O.O.

**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



**Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko**



**Marki, 12.12.2012 r.**

# Cel Projektu



budowa ok. 155 km sieci kanalizacji sanitarnej, co oznacza:

- ok. 123,5 km sieci
- ok. 31,4 km przyłączy
- 36 pompowni (w tym 2 zmodernizowane – P0, P20)
- 499 pompowni przydomowych



podłączenie 19 692 osób ( w ramach Projektu)



docelowo ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków będzie korzystało 96,7% mieszkańców

# Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

- ▶ Umowa o dofinansowanie: POIS.01.01.00.00-155/09 **24.05.2010r.**
- ▶ Data zakończenia inwestycji (efekt rzeczowy): **30.06.2013r.**
- ▶ Data zakończenia Projektu: **30.06.2014r.**
- ▶ Kwalifikowalność wydatków: **01.01.2008r. – 30.06.2014r.**
- ▶ Data osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.06.2015r.**
  
- ▶ Planowany koszt całkowity: **246 254 188,00 PLN**
- ▶ Koszt kwalifikowany: **195 930 293,00 PLN**
- ▶ Luka: **68,82% (80,62% zgodnie z Decyzją KE – 25.01.2012r. nr K(2012) 333)**
  
- ▶ Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych: **134 839 227,64 PLN**

# PROJEKT



Kontrakty na roboty  
budowlano – montażowe  
(K: 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a,6)



Kontrakty na usługi:  
Pomoc techniczna – K9  
Inżynier – K 7, 8a,8  
Działania informujące i promujące – K10

# Kontrakty na roboty budowlano – montażowe

Nr	Czas realizacji	Zakres działania
1	03.2008- 04.2010	Kolektor sanitarny D0,80m odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego systemu kanalizacji
2	12.2010- 03.2013	Obejmuje obszar na wschód od Al. Piłsudskiego i poniżej rzeki Długiej
3	08.2010-02.2013	Obejmuje obszar na zachód od Al. Piłsudskiego do ul. Słonecznej.
4	08.2010-08.2012	Obejmuje obszar od ul. Stawowej do ul. Cichej i obszar od ul. Zakole do ul. Kasztanowej (z wyłączeniem ul. Kasztanowej)
4a	05.2009-04.2010	Kanał sanitarny w ulicach: Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej
5	05.2011-02.2013	Obejmuje obszar miasta na zachód od Al. Piłsudskiego między ul. Napoleona do ul. Dąbrowskiego, w tym ul. Kasztanowa
5a	07.2011-04.2013	Obejmuje obszar na wschód od Al. Piłsudskiego między ul. Lisa Kuli a ul. Sowińskiego i Ceglana
6	12.2011-07.2013	Obejmuje obszar miasta wzdłuż ul. Granicznej i na północ od ul. Granicznej

*Aktualnie istnieje możliwość obioru ścieków we wszystkich Kontraktach z wyjątkiem 5a i 6*

# Zaawansowanie poszczególnych Kontraktów

Kontrakt	Wykonawca	Dł. sieci km	Zaawansowanie rzeczowe				Zaawansowane finansowe				
			Wykonane	Odebrane	% Wykonane	% Odebrane	Pomp. sieciowe	Wartość kontraktu	Zapłacono	%	
1	STD Nasiłowski Zielonka	3,1	3,1	3,1	100,0	100,0	-	7 425 993,21	7 425 993,21	100	
2	STD Nasiłowski Zielonka	25,6	25,4	21,8	98,0	83,0	3 z 4	13 062 942,39	10 841 338,30	83	
3	PBOiRI „INŻYNIERIA”	29,7	27,1	25,9	99,8	87,2	8 z 8	20 775 602,82	16 886 093,26	81,3	
4	ABM SOLID S.A. Tarnów	19,3	19,3	19,3	100	100	5 z 5	9 716 183,48	9 466 925,17	97,4	
4a	STD Nasiłowski Zielonka	1,3	1,3	1,3	100	100	-	509 576,26	509 576,26	100,0	
5	INSTALBUD Sp. z o.o. Rzeszów	21,5	21,0	21,0	97,7	97,7	1 z 2	15 841 821,64	15 726 343,43	99,3	
5a	SKANSKA S.A. Warszawa	20,7	20,6	5	96,7	22,8	0 z 5	13 674 269,66	3 112 580,23	22,8	
6	Energopol Południe Sosnowiec	35,8	30,7	12,8	85,6	35,7	0 z 12	24 951 017, 68	5 888 883,04	23,6	
7	ECM Group Polska Warszawa	-	-	-	100	-	-	109 000, 00	109 000,00	100,0	
8	SAFEGE S.A. Warszawa	-	-	-	-	-	-	1 994 500,00	792 719,26	40,0	
8 a	Bureau Veritas Polska Warszawa	-	-	-	100	-	-	59 900,00	59 900,00	100,0	
9	Dom Inżynierski Promis SA. Szczecin	-	-	-	100	-	-	189 600,00	189 600,00	100,0	
10	EKSA Sp. z o.o Wrocław	-	-	-	-	-	-	666 343,00	437 197,00	62,0	

# EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY

Wskaźniki												
Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartość bazowa	Wartość docelowa									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu												
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	0	0	0	3,5	26,2	70,9	154,1	154,9	0	0	154,9
Wskaźniki rezultatu												
Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	osoby	0	0	0	0	0	1985	5000	15000	19689	19692	19 692

## Wykonanie zakresu rzeczowego wg stanu na dzień 12.12.2012r.

Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartość bazowa	Wartość osiągnięta
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	0	110, 2 (odebrane) 148,5 (wykonane)



# Promocja Projektu

W Unii Europejskiej obowiązuje zasada informowania opinii publicznej o wykorzystaniu jej funduszy przy realizacji różnego rodzaju projektów. Ma to na celu zwiększenie świadomości na temat sposobu, w jaki działa Unia Europejska oraz na co wydatkowane są środki pochodzące z jej budżetu.

W ramach promocji Projektu wykonane są m.in.:

- ▶ • ulotki informacyjne
- ▶ • konferencje prasowe
- ▶ • gadżety promocyjne
- ▶ • artykuły prasowe
- ▶ • film promocyjny

20 maja tego roku zakończyła się druga edycja konkursu plastycznego promującego Projekt. Z prac laureatów zostanie wydany kalendarz. Wodociąg Marecki promuje Projekt podczas licznych wydarzeń społeczno-kulturalnych w Markach.



Działania informacyjne i promujące projekt pt.  
„Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”  
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

# EURO SYMBOL 2012

**MONITOR RYNKOWY**

Kapituła Programu Promocyjnego Symbol 2012 prowadzonego przez redakcję Monitora Rynkowego, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej przyznaje tytuł



firmie

**Wodociąg Marecki sp. z o.o.**

Kapituła:

Tadeusz Biedzki	Henryk Warkocz	Robert Tomanek
Joanna Drzazga	Jakub Lisiecki	Jan Rzymelka

Katowice, listopad 2012

Wydawca  
Monitora Rynkowego:  
**PUBLICITY**

Partner Programu:  
**DZIENNIK  
GAZETA PRAWNA**

Wodociąg Marecki został nagodzony prestiżowym tytułem Euro Symbol 2012 w kategorii Inwestycji Komunalnej w ramach prowadzonego przez redakcję Monitora Rynkowego dodatku Dziennika Gazety Prawnej.

Euro Symbol to ogólnopolski program promocyjny, którego celem jest uhonorowanie instytucji profesjonalnej w działaniu oraz skutecznej w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 listopada br. w Teatrze Śląskim w Katowicach.

# Dziękujemy za uwagę

Bieżące informacje dostępne na [www.wodociagmarecki.pl](http://www.wodociagmarecki.pl)